



# CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 88 del 18/03/2015

Registro Generale N° 698 del 24/03/2015

OGGETTO: P.O. FESR 2007-2013 ASSE VI LINE 6.2. realizzazioen fognatura bianca nella zona PIP . Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione.

### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 24/03/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to CUPPONE Sebastiano



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 5° Settore: Lavori Pubblici - Manutenzione - Toponomastica - Gara - Contratti

**Premesso:**

- che con delibera G.C. n. 150 del 4.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione della fognatura bianca nella zona P.I.P., redatto dai tecnici incaricati, per l'importo di € 504.595,55, con il quadro economico ivi riportato, di cui:

Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	392.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	11.760,00
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>403.760,00</b>

- che alla spesa occorrente per la realizzazione dell'intervento di € 504.595,55, come riportato nella suddetta delibera GC n. 150/2011, si è fatto fronte nel seguente modo:

- per € 469.273,86 a valere sul finanziamento regionale – Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV – Linea di intervento 6.2;
- per € 35.321,69 a valere sul bilancio comunale capitolo n. 843/0 giusta indicazioni di cui alla D.C.C. n.39 del 22.09.2011 di approvazione del bilancio comunale;

- che con D.D. nr. 71 r.s. del 24/02/2012 sono stati approvati i verbali di gara e con la stessa è stata approvata l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori sopra indicati alla Ditta ALFA IMPIANTI s.n.c. da Galatone (LE), per il prezzo complessivo di €364.560,00 oltre IVA, corrispondente a:

- € 352.800,00 al netto del ribasso offerto del 10,00%, sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 392.000,00;
- € 11.760,00 per oneri piano di sicurezza, non soggetto a ribasso.

**Considerato** che è stata accertata da parte della stazione appaltante la regolarità contributiva a mezzo richiesta telematica del DURC (CIP 20120375338666) prot. n.30635103 del 23/06/2013;

**Visto** che i vari enti INPS ed INAL hanno attestato la regolarità contributiva della Ditta ALFA IMPIANTI s.n.c. da Galatone (LE), per così come risulta dagli atti depositati presso l'ufficio tecnico;

**Visti** gli atti contabili relativi allo Stato finale, la Relazione sul conto finale datata 12/05/2014 ed il Certificato di regolare esecuzione datato 12/05/2014 da cui risultano eseguiti lavori, compresi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta (10,00%) per € 380.692,61 a cui detrarre acconti già corrisposti per € 367.380,00 restando a credito dell'impresa € 13.312,61 oltre IVA del 10%,;

**Dato atto** che durante l'esecuzione dell'intervento si sono resi necessari lavori urgenti, complementari e scorporati dall'appalto principale, eseguiti dalla stessa impresa su disposizione della D.LL. (giusta Relazione sul Conto Finale) per un importo di € 21.973,21 ex art. 125, comma 8 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

**Dato atto** che detti interventi per ragioni di continuità delle lavorazioni, sicurezza del cantiere legata alla compresenza di più imprese nonché economicità delle lavorazioni dovuta alla presenza di maestranze mezzi d'opera dell'impresa principale, sono stati affidati a detta impresa;

**Dato atto** che l'impresa ha consegnato i lavori con 57 (cinquantasette) giorni di ritardo, maturando una penale di € 10.389,96 a norma del Capitolato Speciale reggente l'Appalto;

**Considerato che** il credito a saldo dei lavori eseguiti ammonta ad € 35.285,82 (€ 21.973,21+ € 13.312,61) oltre IVA a cui detratto l'importo della penale pari ad € 10.389,96, resta un netto complessivo che può essere pagato all'impresa, pari ad € 24.895,86 oltre IVA;

**Vista** la fattura nr. 138 del 04/07/2014, presentata dall'Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone (LE), e pervenuta al prot. Comune nr. 15527 il 7/7/2014, del complessivo importo di €27.385,45 di cui €2.489,59 per IVA al 10%, relativa al saldo dello stato finale dei lavori in argomento;

**Considerato** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11/03/2014 e certificata dai Direttori Lavori Arch. Antonio Turchino e arch. Mauro Pellegrino con apposito verbale, depositato agli atti, attestando altresì un ritardo nell'esecuzione dei lavori di giorni 57 (cinquantasette);

**Dato atto** che l'Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone (LE) ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs. nr. 163 del 12/04/2006;

**Ritenuto** dover provvedere:

- all'approvazione dello stato finale nonché alla liquidazione della relativa fattura della Impresa esecutrice dei lavori;
- all'impegno e liquidazione dell'importo di saldo dello stato finale, attingendo alle risorse disponibili sul cap 973 RR.PP. 2011.

**Visti:**

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1. **Di prendere atto** del contenuto delle premesse;
2. **Di approvare**, gli atti contabili, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione datati 12/05/2014, relativi allo stato finale dei lavori di cui si tratta, da cui risultano eseguiti lavori - compresi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta (10,00%) - per €380.692,61 a cui detrarre acconti già corrisposti per €367.380,00 restando a credito dell'impresa €13.312,61 oltre IVA del 10%;
3. **Di dare atto** che a detto importo di € 13.312,61 si sommano lavori affidati (e regolarmente eseguiti) dall'impresa ex art. 125, comma 8, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. urgenti e scorporati dall'appalto principale per un importo di € 21.973,21;
4. **Di stabilire:**
  - a) pertanto che il credito a saldo dei lavori eseguiti ammonta ad €35.285,82 oltre IVA;
  - b) di detrarre l'importo della penale per ritardata esecuzione dei lavori pari ad €10.389,96 a norma del Capitolato Speciale reggente l'Appalto ;
  - c) che il credito netto dell'impresa ammonta ad un complessivo netto di €24.895,86 oltre IVA per un complessivo importo di € 27.385,45;
  - d) che la spesa complessiva trova copertura nel Quadro Economico del progetto approvato
5. **Di liquidare**, per quanto in premessa, a favore Alfa Impinanti s.r.l. da Galatone (LE fattura nr. 138 del 04/07/2014, presentata dall'Impresa ALFA IMPIANTI s.r.l. da Galatone (LE), e pervenuta al prot. Comune nr. 15527 il 7/7/2014, del complessivo importo di € 27.385,45 di cui € 2.489,59 per IVA al 10%, relativa al saldo dello stato finale dei lavori in argomento mediante bonifico bancario identificato con il codice IBAN IT89R0200879661000000586995 presso la Banca Unicredit agenzia di Galatone (Le);
6. **Di indicare** su mandati di pagamento il CIG nr. 3364867815 CUP I33F10000080006;

7. **Di dare atto** che nulla osta allo svincolo ex-lege della la garanzia fideiussoria di cui alla polizza assicurativa numero G162/00A0301149 in data 27/2/2012 rilasciata dalla società GROUPAMA -Agenzia di Lecce;

**8. Di dare atto:**

- a) che la spesa occorrente per l'intervento è fronteggiata con i fondi del Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 - Asse IV – Linea di intervento 6, oltre a cofinanziamento dell'Amministrazione Comunale previsto sul cap. n. 843/0 RR.PP. Bilancio 2011;
- b) **che la rata di saldo – ammontante ad € 27.385,45 - sia liquidata per € 20.977,46 con le risorse disponibili nel Quadro economico del progetto e per la parte residuale (pari ad € 6.407,99) impegnando e liquidando sul cap. 973 RR.PP. 2012.**

Galatone, 18/03/2015

IL DIRIGENTE  
f.to **Arch. Mauro Salvatore Bolognese**  
( ( FIRMA DIGITALE ) )